

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2024	Upravené v roku 2024	Dôvod úpravy	Čerpanie k 25.03.2024	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce navyiac, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
	<b>Akcie MESTO</b>								
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	4 500				Zuzkin s.r.o.objednávka na DUR, PSP a RP	ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chýba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK		V roku 2023 projektantovi Zuskinovi bolo zaplatené za DUR - nová časť: most, PSP aj RP. Finančné prostriedky 4 500 Eur budú použité pre vyjadrenia k PD.
2	PD Park železničná stanica	800					OSS-134-2/2021-ŠO		Projektant prepracoval PD pre PSP z dôvodu stanoviska cestného správneho orgánu (PM). Financie 800 Eur sú na vyjadrovačky pre vydanie SP.
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno	14 000			250 znalec. posud.- GUNIŠ		Čaká sa na súhlasy vlastníkov súkromných parcel		DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov). Je potrebné získanie súhlasov pre ÚK a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚK. Financie 14 000 Eur sa použijú na katastrálne poplatky a na vypracovanie PSP.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku	3 000			Tech.inš. 216		Bez ÚR - ide o rekonštrukciu	v riešení	PD vypracovaná, prebieha IČ pre vydanie SP. Tieto financie sú na poplatky za vyjadrovačky k PD.
5	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000				Z: 09/2023 Vyparina, Qvínz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP	v riešení		DUR Vypracovaná a Vyparinovy vyplatená. PSP sa bude vpracovávať po vydaní ÚR. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrovačky k DUR aj PSP.
6	PD Okružná križovatka - Klačno, Čutkovská a Čremošná	2 000						Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023	Projekt vypracovaný, odovzdaný, vyplatený. Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023.
7	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2	5 000	25 000	plus 20 000 schválené na MsZ 07.02.2024	Sl.tel. 30,	Z: 08/2023 v sume 19 940 Eur Kalmár, rmk architekti s.r.o pre PSP v RP a následne dodatok k Z: 12/2023 v sume 6580 Eur pre DUR.			DUR vypracovaná a odovzdaná a vyplatené v r. 2023. Referát investícií získava pre projektanta vyjadrenia k DUR. Projektant spracováva PSP v podrobnostiach RP.
8	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák	15 600				Z: 12/2023 Omegaalfa s.r.o. v sume 14 820 € za RP	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete		RP sa spracováva. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č.32.
9	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Gejdák	8 000				Bude zmluva s EUB, s.r.o. L. Mikuláš na základe VO z 20.12.2023 v sume 7440 €	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete	Bude z dôvodu energetického zákona	RP sa spracováva. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č.32.
10	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec	24 000				Z:Qvínz s.r.o., Vyparina v sume 24 000 € za RP	Územný plán zóny vid' č. akcia 31		RP sa spracováva. Suma určená na RP. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid' akcia por. č. 30.
11	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	10 000				Z: EUB, s.r.o., L. Mikuláš, suma 9 600 €	Územný plán zóny vid' č. akcia 31	č.SP: OMRa SP-1512-3679/2024-VM	RP sa spracováva. Po vydaní SP na preložku 22 kV linky projektant zaregistruje RP v GISE SSD a následne bude podpísaný dodatok k ZoD s SSD, aby sa mohla preložka realizovať.
12	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	19 000							Na požiadavku oddelenia grantov. PD na výmenu kotlov, telies UK, osvetlenia a zateplenie objektu .... Bude sa robiť výberové konanie na projektanta - VO.
13	Rekonštrukcia verejného osvetlenia		700 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia - výmena svetelných zdrojov. Táto rekonštrukcia bude financovaná z dlhodobého úveru z envirofóndu.
14	PD stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne		50 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu a prístavbu jestvujúcej plavárne s novým rozpočtom a výkazom výmer.
15	Inžinierske siete IBV Dielec		800 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Jedná sa o realizáciu ciest a chodníkov do úrovne makadamu a preložky 22 kV VN vzdušných liniek. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bankového úveru od SLSP.
16	Inžinierske siete IBV Gejdák		750 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Jedná sa o realizáciu ciest a chodníkov do úrovne makadamu a preložku 22 kV VN vzdušnej linky, ktorá sa uloží do zeme do káblového vedenia.. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bankového úveru od SLSP.
17	Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni - železničná a autobusová stanica		616 440	schválené na MsZ 07.02.2024					Tento cyklochodník bude realizovaný z "Kapitálového transféru z plánu obnovy a odolnosti" (POO).

18	PD Mariánske námestie		450	schválené na MsZ 07.02.2024	O: 412 € RGK, s.r.o. - GP			Vypracovanie GP, ktorý je potrebný pre uzatvorenie zľuvy s vlastníkom pozemkov.
<b>SPOLU za akcie MESTO :</b>		<b>3 055 790</b>			<b>496,00</b>			
<b>Akcie BIELY POTOK</b>								
19	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíneec	8 000				nebude	nebude	PD je vypracovaná a dodaná.
20	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneec	4 800			Z: O. na DUR 11/2016 Zuzkin s.r.o.	ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.	Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov	Projekt obsahuje Parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatný, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP, ktorý bude potrebné objednať.
21	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhľiska - Biely Potok	500			TS 59,16, Sl.tel. 30, SPP 36		v riešení	DUR je prepracovaná z dôvodu pripomienok SVP, DUR odovzdaná. Prebieha proces vybavenia pozemkov od SPF a potom bude prebiehať proces ÚR. 500 € je na poplatky za vyjadrovačky k PD.
22	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	1 000					nebude	PD je vypracovaná, odovzdaná. Financie na poplatky pre vyjadrenie k PD na vydanie SP.
23	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	4 000					nebude	PD vypracovaná, odovzdaná. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP.
<b>SPOLU za akcie BIELY POTOK :</b>		<b>18 300</b>			<b>125,16</b>			
<b>Akcie ČERNOVÁ</b>								
24	PD ÚR IS IBV Hríby	2 200					Územný plán zóny	Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor.
25	PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová	4 000				O: 12/2023 Ateliér XO, s.r.o.- Záhorec v sume 3900 € na DUR		DUR sa spracováva. Po dodaní DUR bude prebiehať IČ pre vydanie ÚR. Po vydaní UR bude potrebné vypracovať a objednať PSP.
26	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čútkovskej doline	23 000				Z: 05/2023 Urban projekt s.r.o. v sume 3120 € za DUR + 20640 € za PSP v RP + O: v sume 1980 € za inž. činnosť + O: v sume 3300 € za geolog.prieskum		DUR vyplatená, odovzdaná, problém s vlastníctvom pozemku SPF. V riešení dcéry p. Urbana (Soňa Poldaufova). Žiadosť na vydanie ÚR je podaná, konanie ÚR je prerušené pre pozemok SPF.
<b>SPOLU za akcie ČERNOVÁ :</b>		<b>29 200</b>						
<b>Akcie HRBOLTOVÁ</b>								
<b>SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :</b>		<b>0</b>						
<b>Akcie RYBÁRPOLE</b>								
27	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	1 000					č.ÚR: OcÚ-1666-3/2024-ŠO	SP si bude riešiť VSR, a.s. cez orgán ŠVS.
<b>SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :</b>		<b>1 000</b>						
<b>Akcie KLAČNO</b>								
<b>SPOLU za akcie KLAČNO :</b>		<b>0</b>						
<b>Akcie POLÍK</b>								
<b>SPOLU za akcie POLÍK :</b>		<b>0</b>						
<b>Akcie CENTRUM</b>								
28	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	7 000			Orange 27	Z: 6/2023, Fischer&Partners s.r.o. 6 000 € za PSP v podrob. RP	v riešení	DUR, odovzdaná, vyplatená, Riešia sa vyjadrenia pre DUR. Po vydaní ÚR bude vypracovaný PSP v podrobnostiach RP.
<b>SPOLU za akcie CENTRUM :</b>		<b>7 000</b>			<b>27,00</b>			
<b>Akcie SATELITY</b>								

29	Revitalizácia územie Kalvárie (2.etapa)	249 800			Z: 09/2023 Rilne, s.r.o v sume 177 314 €, D.č.1 12/2023 zmena termínu do 30.06.2024		OSS-37-3/2020-ŠO OTS-1193-3/2020-PM	Financovanie diela: 179 800 finančné prostriedky mesta + 70 000 financie z MONDI SCP a.s. na realizáciu II. etapy. (Chodník ku kaplnkám + kábel na osvetlenie kaplniek)	
30	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa		5 000	schválené na MsZ 07.02.2024				Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie	
31	PD Inžinierske siete IBV Dielec	2 000			Sl.tel. 30	Územný plán zóny	v riešení	PSP je vypracovaná, dodaná. Prebieha IČ na získanie kladných vyjadrení k PSP a potom bude podaná žiadosť na vydanie SP. Na preložku 22 kV linky je samostatné SP vydané na SSD pod č.: OMRaSP-1512-3679/2024-VM.	
32	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	5 330						Posledná štúdia sprípomienkovaná stavebnou komisiou a ÚHA. RP by sme mali zadať vypracovať až po prekonzultovaní štúdie s občanmi Obvodovej ulice.	
<b>SPOLU za akcie SATELITY :</b>		<b>262 130</b>							
<b>Akcie PLAVISKO</b>									
<b>SPOLU za akcie PLAVISKO :</b>		<b>0</b>							
<b>Akcie BANIČNÉ</b>									
33	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	6 000			Sl.tel. 30, 600 znalec posudok 22 kV linka	O: 600 € znalecký posudok na 22 kV linku	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023	v riešení	DUR doručená 12/2022, v 02/2023 objednávka u Mičudu na rozparcelovanie pozemkov. 10/2023 doručený PSP. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP.
<b>SPOLU za akcie BANIČNÉ :</b>		<b>6 000</b>							
<b>Akcie ROVEŇ</b>									
34	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500				Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP	ÚR vydané č.: OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024		Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
<b>SPOLU za akcie ROVEŇ :</b>		<b>2 500</b>							
<b>SPOLU :</b>		<b>3 381 920</b>						<b>1 308,16</b>	

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii