

Príloha č. 1 k materiálu č. 11 MsZ

Podrobný prehľad plnenia IP 2024 ku dňu 28.05.2024

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2024	Upravené v roku 2024	Dôvod úpravy	Čerpanie k 28.05.2024	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce navyiac, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
	Akcie MESTO								
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	4 500			59,16 TS, 36 SPP, 27 Orange	Zuzkin s.r.o.objednávka na DUR, PSP a RP	ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chýba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK		V roku 2023 projektantovi Zuzkinovi bolo zaplatené za DUR - nová časť: most, PSP aj RP. Finančné prostriedky 4 500 Eur budú použité pre vyjadrenia k PD.
2	PD Park železničná stanica	800			59,16 TS, 30 Sl.tel.		OSS-134-2/2021-ŠO		Projektant prepracoval PD pre PSP z dôvodu stanoviska cestného správneho orgánu (PM). Financie 800 Eur sú na vyjadrovačky pre vydanie SP.
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno	14 000			250 znalec. posud.- GUNIŠ		Čaká sa na súhlasy vlastníkov súkromných parciel		DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 14 000 Eur sa použijú na katastrálne poplatky a na vypracovanie PSP.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku - PD interiéru s vizualizáciami		17 219,75	Pridané 04/2024		ZoD 05/2024 A2M ateliér Ing. arch. Medvecká 17219,75			Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie interiéru s vizualizáciami.
5	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Nahálku	3 000			Tech.inš. 216, 30 Sl.tel., 59,16 TS, 96 SPP		Bez ÚR - ide o rekonštrukciu	v riešení	PD vypracovaná, prebieha IČ pre vydanie SP. Tieto financie sú na poplatky za vyjadrovačky k PD.
6	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000				Z: 09/2023 Vyparina, Qvinz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP	v riešení		DUR Vypracovaná a Vyparinovy vyplatená. PSP sa bude vpracovávať po vydaní ÚR. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrovačky k DUR aj PSP.
7	PD Okružná križovatka - Klačno, Čutkovská a Čremošná	2 000	0	2000 presun na č.13- 22 kv Dielec				Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023	Projekt vypracovaný, odovzdaný, vyplatený. Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023.
8	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile		15 000	schválené na MsZ 03.04.2024					
9	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2	5 000	25 000	plus 20 000 schválené na MsZ 07.02.2024	Sl.tel. 30,	Z: 08/2023 v sume 19 940 Eur Kalmár, rmk architekti s.r.o pre PSP v RP a následne dodatok k Z: 12/2023 v sume 6580 Eur pre DUR.			DUR vypracovaná a odovzdaná a vyplatené v r. 2023. Referát investícií získal pre projektanta vyjadrenia k DUR. Projektant spracováva PSP v podrobnostiach RP.
10	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák	15 600				Z: 12/2023 Omegalfa s.r.o. v sume 14 820 € za RP	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete		RP sa spracováva. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č.38.
11	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Gejdák	8 000				ZoD: EUB, s.r.o. L. Mikuláš 7 440 €	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete	Bude z dôvodu energetického zákona	RP sa spracováva. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č.38.
12	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec	24 000				Z:Qvinz s.r.o., Vyparina v sume 24 000 € za RP	Územný plán zóny vid' č. akcia 34		RP sa spracováva. Suma určená na RP. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č. 34.
13	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	10 000	12 000	2000 presun z č.7 okruž. križ.	9 600 EUB, s.r.o.	Z: EUB, s.r.o., L. Mikuláš, suma 9 600 €, 1 572 GP- EUB,s.r.o.	Územný plán zóny vid' č. akcia 34.	č.SP: OMRa SP-1512-3679/2024-VM	RP vypracovaný a SP na preložku 22 kV linky je vydané. Projektant zaregistruje RP v GISE SSD a následne bude podpísaný dodatok k ZoD s SSD, aby sa mohla preložka realizovať.
14	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	19 000							Na požiadavku oddelenia grantov. PD na výmenu kotlov, telies UK, osvetlenia a zateplenie objektu Je pripravené výberové konanie na projektanta - VO.
15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia		700 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia - výmena svetelných zdrojov. Táto rekonštrukcia bude financovaná z dlhodobého úveru z enviroföndu.
16	PD stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne		70 000	schválené na MsZ 07.02.2024 a 20 000 pridané 03.04.2024		ZoD: FISCHER&PARTNERS 69 960 €			Vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu a prístavbu jestvujúcej plavárne s novým rozpočtom a výkazom výmer.
17	Inžinierske siete IBV Dielec		800 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Jedná sa o realizáciu ciest a chodníkov do úrovne makadamu a preložky 22 kV VN vzdušných liniek. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bankového úveru od SLSP.

18	Inžinierske siete IBV Gejdák		750 000	schválené na MsZ 07.02.2024				Jedná sa o realizáciu ciest a chodníkov do úrovne makadamu a preložku 22 kV VN vzdušnej linky, ktorá sa uloží do zeme do káblového vedenia.. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bankového úveru od SLSP.	
19	Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni - železničná a autobusová stanica		616 440	schválené na MsZ 07.02.2024				Tento cyklochodník bude realizovaný z "Kapitálového transféru z plánu obnovy a odolnosti" (POO).	
20	PD Mariánske námestie		12 426	450 schválené na MsZ 07.02.2024, 11976 pridené 04/2024	412 RGK, s.r.o. GP,	O: 412 € RGK, s.r.o. - GP, 11976 Bálek architekti s.r.o.- prepacovanie PD		Vypracovanie GP, ktorý je potrebný pre uzatvorenie zľuvy s vlastníkom pozemkov a vypracovanie novej PD, podľa nových požiadaviek UHA.	
SPOLU za akcie MESTO :			3 119 985,75			10 904,48			
Akcie BIELY POTOK									
21	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolíne		8 000				nebude	nebude	PD je vypracovaná a dodaná.
22	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíne		4 800			Z: O. na DUR 11/2016 Zuzkin s.r.o.	ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.	Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov	Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP, ktorý bude potrebné objednať.
23	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhlika - Biely Potok		500		TS 59,16, Sl.tel. 30, SPP 36		v riešení	SP si bude riešiť VSR, a.s., cez orgán ŠVS	DUR je prepracovaná z dôvodu pripomienok SVP, DUR odovzdaná. Prebieha proces vybavenia pozemkov od SPF a potom bude prebiehať proces ÚR. 500 € je na poplatky za vyjadrovačky k PD.
24	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok		1 000		36 SPP, 59,16 TS, 30 Sl. Tel.		nebude	v riešení	PD je vypracovaná, odovzdaná. Financie na poplatky pre vyjadrenie k PD na vydanie SP.
25	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok		4 000				nebude	v riešení	PD vypracovaná, odovzdaná. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP.
SPOLU za akcie BIELY POTOK :			18 300			250,32			
Akcie ČERNOVÁ									
26	PD ÚR IS IBV Hríby		2 200				Územný plán zóny		Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor.
27	Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa		134 000	schválené na MsZ 03.04.2024					Realizácia II. etapy oddychového parku v Černovej.
28	PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová		4 000			O: 12/2023 Ateliér XO, s.r.o.- Záhorec v sume 3900 € na DUR			DUR dodaná, prebieha IČ pre vydanie ÚR. Po vydaní UR bude potrebné vypracovať a objednať PSP.
29	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čútkovskej doline		23 000			Z: 05/2023 Urban projekt s.r.o. v sume 3120 € za DUR + 20640 € za PSP v RP + O: v sume 1980 € za inž. činnosť + O: v sume 3300 € za geolog.prieskum	ÚR je v riešení		DUR vyplatená, odovzdaná, problém s vlastníctvom pozemku SPF. V riešení dcéry p. Urbana (Soňa Poldaufova). Žiadosť na vydanie ÚR je podaná.
SPOLU za akcie ČERNOVÁ :			163 200						
Akcie HRBOLTOVÁ									
SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :			0						
Akcie RYBÁRPOLE									
30	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská		1 000		21 Orange		č.ÚR: OcÚ-1666-3/2024-Šo	SP si bude riešiť VSR, a.s. cez orgán ŠVS.	DUR vypracovaná. ÚR Vydané.
SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :			1 000		21,00				
Akcie KLAČNO									
SPOLU za akcie KLAČNO :			0						
Akcie POLÍK									
SPOLU za akcie POLÍK :			0						

Akcie CENTRUM								
31	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	7 000		27 Orange, 59,16 TS, 30 Sl.tel., 96 SPP	Z: 6/2023, Fischer&Partners s.r.o. 6 000 € za PSP v podrob. RP	OMRaSP-2024/0032-3-VM		DUR, odovzdaná, vyplatená, ÚR vydané. Projektant spracováva PSP v podrobnostiach RP.
SPOLU za akcie CENTRUM :		7 000		212,16				
Akcie SATELITY								
32	Revitalizácia územie Kalvárie (2.etapa)	249 800		58,8 VS, 62,4 Sl.tel., 114 SSD, 25434,23 1.Fa Riline, 168 Energotel, 149,95 Orange, 41 251,38 2.Fa Riline	Z: 09/2023 Riline, s.r.o v sume 177 314 €, D.č.1 12/2023 zmena termínu do 30.06.2024		OSS-37-3/2020-ŠO OTS-1193-3/2020-PM	Financovanie diela: 179 800 finančné prostriedky mesta + 70 000 financie z MONDI SCP a.s. na realizáciu II. etapy. (Chodník ku kaplnkám + kábel na osvetlenie kaplniek)
33	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa		5 000	schválené na MsZ 07.02.2024				Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie
34	PD Inžinierske siete IBV Dielec	2 000		Sl.tel. 30, 27 Orange, 216 TI		Územný plán zóny	v riešení	PSP je vypracovaná, dodaná. Prebieha IČ na získanie kladných vyjadrení k PSP a potom bude podaná žiadosť na vydanie SP. Na preložku 22 kv linky je samostatné SP vydané na SSD pod č: OMRaSP-1512-3679/2024-VM.
35	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	5 330						Posledná štúdia sprípomenovaná stavebnou komisiou a ÚHA. RP by sme mali zadať vypracovať až po prekonzultovaní štúdie s občanmi Obvodovej ulice.
SPOLU za akcie SATELITY :		262 130		67 512,18				
Akcie PLAVISKO								
36	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko		67 200	schválené na MsZ 03.04.2024				Vypracovanie RP, prepracovanie PSP prípojok an nový skutočný stav, autorský dozor a vypracovanie tabuliek na ŠFRB.
37	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko		60 800	schválené na MsZ 03.04.2024				Vypracovanie RP, prepracovanie PSP prípojok an nový skutočný stav, autorský dozor a vypracovanie tabuliek na ŠFRB.
SPOLU za akcie PLAVISKO :		128 000						
Akcie BANIČNÉ								
38	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	6 000		Sl.tel. 30, 600 znalec posudok 22 kv linka, 27 Orange, 96 SPP	O: 600 € znalecký posudok na 22 kv linku	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023	v riešení	DUR doručená 12/2022, v 02/2023 objednávka u Mičudu na rozparcelovanie pozemkov. 10/2023 doručený PSP. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP.
SPOLU za akcie BANIČNÉ :		6 000		753,00				
Akcie ROVEŇ								
39	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500			Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP	ÚR vydané č: Ocú-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024		Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
SPOLU za akcie ROVEŇ :		2 500		0,00				
SPOLU :		3 708 115,75		79 653,14				

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii