

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2025 (€)	Upravené v roku 2025	Dôvod úpravy	Čerpanie k 14.03.2025	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce navyč, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
Akcie MESTO									
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	14 405				Z: Zuskin s.r.o. 11 070 €	ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chyba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK		ZoD na RP cyklotrasa železničná stanica - KU je podpísaná (Zuskin s.r.o.)+ financie na vyjadrenia pre SP.
2	PD Park železničná stanica	1 000					OSS-134-2/2021-ŠO	OCÚ-144-3/2024-ŠO	SP je vydané. PD a SP odovzdané na oddelenie grantov na získanie finančných prostriedkov.
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno	13 750					Sú potrebné súhlasy vlastníkov súkromných parciel		DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuďa) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 13 750 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku	2 598			599,63 SSD pripojenie				Dopracovanie detailov PD pri realizácii stavby. (napr schéma KOS-ky + prívod el. energie)
5	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000				Z: 09/2023 Vyparína, Qvínz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP	v riešení		DUR Vypracovaná prebieha IČ pre ÚR. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. ZOD na PSP je podpísaná. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrenia k DUR a PSP.
6	PD Revitalizácia parku pri Legerského vile	4 897			220 GP na buračské práce	A3UM Ing. Gromnica			Financie na vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD a VO dodávateľa stavby. Čakáme na vyjadrenie od KPU
7	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2 (PD Stavebné úpravy knižnice - Legerského vily)	4 800			59 KS(TS), 46,13 Sl. Tel., 632,84 SSD pripojenie	O: 2 360 rmk architekti s.r.o. - zmena názvu PD, 7 340 doplatok za PD v zmysle ZoD			Prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU + zmena názvu stavby na "Stavebné úpravy knižnica Legerského vily" + vyjadrovačky pre SP. + doplatok za PD v zmysle ZoD
8	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	828							PD kompletne ukončená v R. 2024. Presun financií z roku 2024 ako rezerva napoplatky za vecné bremená.
9	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	1 068				ZoD: MNPA, s.r.o. Veľké Úľany			PD je vypracovaná. Financie na vyjadrenia k PD od dotknutých orgánov a organizácií.
10	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 400 000							700 000 € presun z R. 2024 + 700 000 € doplnené pre rok 2025 t.j spolu 1 400 000 € na rok 2025. Úver z environfondu (zdroj 45). Na ďalšie roky by tu malo byť 1 400 000 €. (podrobnejšie info p. Makovický)
11	PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia	6 000							Zbytok financií z roku 2024. (podrobnejšie info p. Makovický)
12	Inžinierske siete IBV Dielec	2 219 000							Realizácia ciest a chodníkov do makadamu + preložky 22 kv liniek. Tu treba min. 288 781 na preložky 22 kv liniek + 6000 € na stavebný dozor k preložkám a 5 000 na poplatky za vecné bremená pri preložkách na súkromné pozemky (na toto je podpísaná ZoD a dodatok č.1 s SSD). Ďalej sú tu financie na dažďovú kanalizáciu a príspevok na materiál vodovodu a splaškovej kanalizácie pre VSR, a.s..
13	PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likávkva	30 000	24 000	6 000 presun na Garáže Lesná 7					Presun financií z R. 2024.
14	PD Mariánske námestie	1 340							Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek KPU - pamiatkári + rozpočty.
SPOLU za akcie MESTO :		3 706 686			1 557,60				
Akcie BIELY POTOK									
15	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolíneč	10 000					ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.	Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov	Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP, ktorý bude potrebné objednať.
16	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	3 630					nebude	OMRaSP-2024-/265-3-VM	Financie na prepracovanie PD v zmysle požiadaviek požiarnikov. SP je vydané. PD je odovzdaná na oddelenie grantov pre získanie finančných prostriedkov.
17	PD ČOV Vlkolíneč - riešenie havarijného stavu	1 020							PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie ÚR a SP.
18	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	2 000							PD je vypracovaná. Toto sú financie na vyjadrenia pre vydanie SP. IČ začne po zápise GP na katastri.
SPOLU za akcie BIELY POTOK :		16 650							

Akcie ČERNOVÁ							
19	PD Inžinierske siete IBV Hríby - PSP	70 000					Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a vybavenie stavebného povolenia. Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade - pozemkový odbor. Financie sú z dlhodobého úveru zo SLSP.
20	Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa	7 647			Z: 138 421,39 ŠP STAV RK s.r.o., - doplatok v R.2025 49 913,12		Financie na geometrický plán pre kolaudáciu. Tu budú potrebné financie na doplatok pre zhotoviteľa, ako zbytok financií z R. 2024. (v r. 2024 bolo uhradené 88 508,27 €)
21	PD Stavebné úpravy jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová	14 600			O: 14 570 atelier Xo, s.r.o.	OMRaSP-2024/00413-3-VM	Financie na PSP a RP v časti architektúra a statika. (všetky profesie budú mať vypracované rozpočty). DUR vypracovaná, ÚR vydané
22	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline	28 000			Z: A3UM Ing. Gromnica PSP+RP 22 972 € - navé VO v 12/2024	OMRa SP-49-4-2023_VM	Vypracovanie PSP v podrobnostiach RP a na vyjadrenia pre SP.
SPOLU za akcie ČERNOVÁ :		120 247					
Akcie HRBOLTOVÁ							
SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :		0					
Akcie RYBÁRPOLE							
SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :		0					
Akcie KLAČNO							
23	PD Rekonštrukcia strechy garáží Lesná 7 - rozšírenie projektu	6 000					
SPOLU za akcie KLAČNO :		6 000					
Akcie POLÍK							
SPOLU za akcie POLÍK :		0					
Akcie CENTRUM							
24	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	800				OMRaSP-2024/0032-3-VM	ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.
SPOLU za akcie CENTRUM :		800					
Akcie SATELITY							
25	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa	5 000					Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. Vyjadrenie KPU k zaslanej žiadosti na úpravu Kalvárie dodané. V zmysle tohto vyjadrenia sa bude spracovávať štúdia.
26	PD Inžinierske siete IBV Dielec	1 700				Územný plán zóny	Stavebné povolenie je vydané SP SO 01 Miestne komunikácie je vydané por.č. OÚaS-6140-15/2024-PM, SO 06, SO 08, SO 08.1, SO 09, SO11 por.č. OMRaSP-2024/0084-3-VMSP Na preložku 22 kV linky je samostatné SP vydané na SSD pod č.: OMRaSP-1512-3679/2024-VM.
27	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	5 330		59 komun. sl.,			Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre dva prechody pre chodcov s ostrovčekmi a s osvetlením prechodov. Presun financií z roku 2024. PD je vypracovaná, prebieha IČ pre ohlásenie stavby. (Vyjadrenie od p. Vozárovej je už doručené)
SPOLU za akcie SATELITY :		12 030			59,00		
Akcie PLAVISKO							
28	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	25 002		316,42 SSD prípoj. El.			Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 11 552 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 13 450 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
29	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	25 003		316,42 SSD prípoj. El.			Na prípravu podkladov a poplatkov pre žiadosť na ŠFRB + autorský dozor projektanta počas výstavby bytovky. 10 173 € zostatok z R. 2024 (zdroj 45 environfond) + 14 830 € (zdroj 46 ušetrené financie z Kalvárie).
30	Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko	3 874 657					Realizácia bytového domu č.2 .Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 070 260 € (zdroj 46), 1 282 920 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 521 477 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)

31	Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko	3 687 439						Realizácia bytového domu č.3.Predpoklad rozdelenia financií : Úver ŠFRB 2 029 330 € (zdroj 46), 1 253 740 € dotácia MD SR (zdroj 111), vlastné zdroje 404 369 € z toho je 35 000 € stavebný dozor (zdroj 52 úver zo SLSP)
SPOLU za akcie PLAVISKO :		7 612 101						632,89
Akcie BANIČNÉ								
32	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	3 000				ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023	v riešení	Na vyjadrenia k PSP pre vydanie staveb. povolení a možné zmeny PD.
SPOLU za akcie BANIČNÉ :		3 000						
Akcie ROVEŇ								
33	PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"	1 000						Presunutú financie z roku 2024. PD na výmenu okien a zateplenie bloku "A".
34	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500			Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP	ÚR vydané č. OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024		Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
35	Stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne	4 404 731						Realizácia mestskej plavárne v zmysle vypocovanej RP. Financovanie: 2 716 343 úver zo SLSP (zdroj 46), 526 713 UMR (zdroj 1BA1,1BA2) Ružomberok - Lipt. Mikuláš, 1 100 000 dotácia z fondu na podporu športu (zdroj 111), 61 675 vlastné zdroje (46)
SPOLU za akcie ROVEŇ :		4 408 231						
SPOLU :		15 885 745						2 249,49

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii