

Príloha č. 1 k materiálu č. 10 MsZ

Podrobný prehľad plnenia IP 2024 ku dňu 10.09.2024

Por. č.	Názov akcie :	Schválené na rok 2024	Upravené v roku 2024	Dôvod úpravy	Čerpanie k 10.09.2024	Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce naviac, úspora	Stav územného konania	Stav stavebného konania	Poznámka, stav a popis akcie
	Akcie MESTO								
1	PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS	4 500			59,16 TS, 36 SPP, 27 Orange	Zuzkin s.r.o.objednávka na DUR, PSP a RP	ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chýba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK		V roku 2023 projektantovi Zuzkinovi bolo zaplatené za DUR - nová časť: most, PSP aj RP. Finančné prostriedky 4 500 Eur budú použité pre vyjadrenia k PD.
2	PD Park železničná stanica	800	5 700	4 900 presun z č. 23-Cesta na Vlkolínec	59,16 TS, 30 Sl.tel., 180 TI, 36 SPP	O: 4 860 Bálek arch.	OSS-134-2/2021-ŠO		Projektant prepracoval PD pre PSP z dôvodu stanoviska cestného správneho orgánu (PM). Financie 800 Eur sú na vyjadrovačky pre vydanie SP.
3	PD Promenádna trasa Hrabovo, Čútково, Klačno	14 000			250 znalec. posud.- GUNIŠ		Čaká sa na súhlasy vlastníkov súkromných parciel		DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Financie 14 000 Eur sa použijú na katastrálne poplatky a na vypracovanie PSP.
4	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku - PD interiéru s vizualizáciami		17 219,75	Pridané 04/2024	17 219,75 A2M ateliér, Ing.arch. Medvecká	ZoD 05/2024 A2M ateliér Ing. arch. Medvecká 17219,75			Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie interiéru s vizualizáciami. Zrealizované a odovzdané.
5	PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku	3 000			Tech.inš. 216, 30 Sl.tel., 59,16 TS, 96 SPP		Bez ÚR - ide o rekonštrukciu	OMRa SP-1927-3-2024-VM	PD zrealizovaná a odovzdaná. SP vydané.
6	PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca	13 000				Z: 09/2023 Vyparina, Qvinz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP	v riešení		DUR Vypracovaná a Vyparinovy vyplatená. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrovačky k DUR aj PSP.
7	PD Okružná križovatka - Klačno, Čutkovská a Čremošná	2 000	0	2000 presun na č.13- 22 kv Dielec				Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023	Projekt vypracovaný, odovzdaný, vyplatený. Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023.
8	PD Revitalizácia parku pri Legerského vily		15 000	schválené na MsZ 03.04.2024		ZoD: 9 972 A3UM Ing. Gromnica			PD na revitalizáciu parku pri legerského vily.
9	PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2	5 000	25 000	plus 20 000 schválené na MsZ 07.02.2024	Sl.tel. 30, 216,36 SPP	Z: 08/2023 v sume 19 940 Eur Kalmár, rmk architekti s.r.o pre PSP v RP a následne dodatok k Z: 12/2023 v sume 6580 Eur pre DUR.			DUR vypracovaná a odovzdaná a vyplatené v r. 2023. Referát investícií získal pre projektanta vyjadrenia k DUR. Projektant spracováva PSP v podrobnostiach RP.
10	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák	15 600			14 820 Omegalfa s.r.o.	Z: 12/2023 Omegalfa s.r.o. v sume 14 820 € za RP	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete		RP je vypracovaný a odovzdaný.
11	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Gejdák	8 000			7 440 EUB s.r.o.	ZoD: EUB, s.r.o. L. Mikuláš 7 440 €	ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete	SP na VN preložku OCÚ-00247-3/2024-ŠO	RP je vypracovaný. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č.41. SP na preložku 22 kV linky je vydané
12	PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec	24 000			24 000 QVINZ s.r.o.	Z:Qvinz s.r.o., Vyparina v sume 24 000 € za RP	Územný plán zóny		RP sa spracováva. Suma určená na RP. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č. 37.
13	PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec	10 000	12 000	2000 presun z č.7 okruž. križ.	9 600 EUB, s.r.o.	Z: EUB, s.r.o., L. Mikuláš, suma 9 600 €, 1 572 GP- EUB,s.r.o.	Územný plán zóny	č.SP: OMRa SP-1512-3679/2024-VM	RP vypracovaný a SP na preložku 22 kV linky je vydané. Projektant zaregistruje RP v GISE SSD a následne bude podpísaný dodatok k ZoD s SSD, aby sa mohla preložka realizovať.
14	PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok	19 000				ZoD: 15 732 MNPA, s.r.o. Veľké Úľany			Na požiadavku oddelenia grantov. PD na výmenu kotlov, telies UK, osvetlenia a zateplenie objektu + fotovoltika na streche.
15	Rekonštrukcia verejného osvetlenia		700 000	schválené na MsZ 07.02.2024					Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia - výmena svetelných zdrojov. Táto rekonštrukcia bude financovaná z dlhodobého úveru z enviroföndu. (Podrobnejšie informácie podá R. Makovický.)
16	PD stavebné úpravy a prístavba mestskej plavárne		70 000	schválené na MsZ 07.02.2024 a 20 000 pridané 03.04.2024		ZoD: FISCHER&PARTNERS 69 960 €, podpis ZoD 29.05.2024			Vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukciu a prístavbu jestvujúcej plavárne s novým rozpočtom a výkazom výmer.

17	Inžinierske siete IBV Dielec Inžinierske siete IBV Dielec-(P1589-Ružomberok-preložka VN linky č.243-IBV Dielec)	800 000 4 000	schválené na MsZ 07.02.2024 3100 presun z €23, 900 presun z €23	4000 finančná zábezpeka	281 737,19 D.č.1 k ZoD preložka VN linky + 5900 stav. dozor EUB s.r.o. + 6000 poplatky za vecné bremená		Jedná sa o realizáciu ciest a chodníkov do úrovne makadamu a preložky 22 kv VN vzdušných línii. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bankového úveru od SLSF. € je finančná zábezpeka pre SSD v zmysle D.č.1 k ZoD s SSD (UNRADENÉ)	4 000
18	Inžinierske siete IBV Gejdák	750 000	schválené na MsZ 07.02.2024				Jedná sa o realizáciu ciest a chodníkov do úrovne makadamu a preložku 22 kv VN vzdušnej linky, ktorá sa uloží do zeme do káblového vedenia spolu s NN káblom Vod. spoločnosti Rbk.. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bankového úveru od SLSF.	
19	PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likávka	30 000	schválené na MsZ 26.06.2024				IČ pre SP. Vypracovanie RP a geologický prieskum pre zakladanie mosta.	
20	Zosilnenie povrchu telesa cesty	251 348		84 371,34 1.Fa Riiline, 11 750,69 2.FA Riiline	ZoD: 140 000 Riiline s.r.o., druhá ZoD 111 348 Riiline		Oprava poškodených povrchov ciest.	
21	Cyklochodník Ružomberok priemysel'ny obvod pri Zápalkárni - železničná a autobusová stanica	616 440	schválené na MsZ 07.02.2024				Tento cyklochodník bude realizovaný z "Kapitálového transféru z plánu obnovy a odolnosti" (POO). Čakáme na finančné prostriedky.	
22	PD Mariánske námestie	12 426	450 schválené na MsZ 07.02.2024, 11976 pridené 04/2024	412 RGK,s.r.o. GP, 10 776 € 1.Fa Bálek arch. s.r.o., 45 Sl. Tel., 36 SPP, 59,16 TS	O: 412 € RGK, s.r.o. - GP, 11976 Bálek architekti s.r.o.- prepracovanie PD		Vypracovanie GP, ktorý je potrebný pre uzatvorenie zľuvy s vlastníkom pozemkov a vypracovanie novej PD, podľa nových požiadaviek UHA.	
SPOLU za akcie MESTO :		3 410 233,75			185 854,78			
Akcie BIELY POTOK								
23	PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolínece	8 000	4 900 presun na č.2 Park ŽS, 3100 presun nafin. Zábezpeku			nebude	nebude	PD je vypracovaná a dodaná.
24	PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolínece	4 800			Z: O. na DUR 11/2016 Zuzkin s.r.o.	ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.	Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov	Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP, ktorý bude potrebné objednať.
25	PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhlička - Biely Potok	500		TS 59,16, Sl.tel. 30, SPP 36		OMRaSP-97-3/2024-VM právoplatná zmena ÚR	SP si bude riešiť VSR, a.s., cez orgán ŠVS	DUR je vypracovaná a zmena ÚR je vydaná.
26	PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok	1 000		36 SPP, 59,16 TS, 30 Sl. Tel., 27 Orange, 216 TL		nebude	v riešení	PD je vypracovaná, odovzdaná. Financie na poplatky pre vyjadrenie k PD na vydanie SP. Prebieha IČ na vydanie SP.
27	PD ČOV Vlkolínece - riešenie havarijného stavu	6 000	schválené na MsZ 26.06.2024		O: 4 980 TSB Project, s.r.o.			Vypracovanie dvojstupňovej PD. DÚR-ka + PSP v podrobnostiach RP s VV a rozpočtom
28	PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok	4 000		440 za GP TTGeodet. práce	O: 440 TT Geodet. Práce, Geom.plán,	nebude	v riešení	PD vypracovaná, odovzdaná. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP.
SPOLU za akcie BIELY POTOK :		16 300			933,32			
Akcie ČERNOVÁ								
29	PD ÚR IS IBV Hríby	2 200					Územný plán zóny	Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor.
30	Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa	141 000	schválené na MsZ 03.04.2024 a presu 7000 z Kalvárie					Realizácia II. etapy oddychového parku v Černovej.
31	PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová	4 000		30 Sl. Tel, 27 Orange	O: 12/2023 Ateliér XO, s.r.o.- Záhorec v sume 3900 € na DUR			DUR dodaná, prebieha IČ pre vydanie ÚR. Po vydaní ÚR bude potrebné vypracovať a objednať PSP.
32	PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čútkovskej doline	23 000			Z: 05/2023 Urban projekt s.r.o. v sume 3120 € za DUR + 20640 € za PSP v RP + O: v sume 1980 € za inž. činnosť + O: v sume 3300 € za geolog.prieskum	OMRa SP-49-4-2023_VM		ÚR vydané. ZoD z URBAN projekcia s.r.o. na žiadosť zhotoviteľa zrušená. Treba zrealizovať nové VO na dodávateľa PSP v podrobnostiach RP.
SPOLU za akcie ČERNOVÁ :		170 200			57			
Akcie HRBOLTOVÁ								
SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :		0						
Akcie RYBÁRPOLE								

33	PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská	1 000	100	900 presun na Zabezpečku pre SSD	21 Orange	č.ÚR: OcÚ-1666-3/2024-ŠO	SP si bude riešiť VSR, a.s. cez orgán ŠVS.	DUR vypracovaná. ÚR Vydané.
SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :		100			21,00			
Akcie KLAČNO								
SPOLU za akcie KLAČNO :		0						
Akcie POLÍK								
SPOLU za akcie POLÍK :		0						
Akcie CENTRUM								
34	PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom	7 000	8 025,78		27 Orange, 59,16 TS, 30 Sl.tel., 96 SPP	Z: 6/2023, Fischer&Partners s.r.o. 6 000 € za PSP v podrob. RP	OMRaSP-2024/0032-3-VM	DUR, odovzdaná, vyplatená, ÚR vydané. Projektant spracováva PSP v podrobnostiach RP.
SPOLU za akcie CENTRUM :		8 025,78			6 212,16			
Akcie SATELITY								
35	Revitalizácia územie Kalvárie (2.etapa)	249 800	242 800	7 000 presun na č.30	58,8 VS, 62,4 Sl.tel., 114 SSD, 25434,23 1.Fa Rilline, 168 Energotel, 149,95 Orange, 41 251,38 2.Fa Rilline, 29299,23 3.Fa Rilline, 81 330,02 4.Fa Rilline	Z: 09/2023 Rilline, s.r.o v sume 177 314 €, D.č.1 12/2023 zmena termínu do 30.06.2024	OSS-37-3/2020-ŠO OTS-1193-3/2020-PM	Financovanie diela: 179 800 finančné prostriedky mesta + 70 000 financie z MONDI SCP a.s. na realizáciu II. etapy. (Chodník ku kaplnkám + kábel na osvetlenie kaplniek)
36	PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa		5 000	schválené na MsZ 07.02.2024				Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie
37	PD Inžinierske siete IBV Dielec	2 000			Sl.tel. 30, 27 Orange, 216 TI		Územný plán zóny	v riešení
38	PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta	5 330						Posledná štúdia sprístupnená stavebnou komisiou a ÚHA. RP by sme mali zadať vypracovať až po prekonzultovaní štúdie s občanmi Obvodovej ulice.
SPOLU za akcie SATELITY :		255 130			178 141,43			
Akcie PLAVISKO								
39	PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko		67 200	schválené na MsZ 03.04.2024	36 SPP, 30 Sl. Tel., 49422 RP Stonehenge, 6 180 Zmena PSP	Z: Stonehenge 49 422 - RP, D.č.1 6 180 - zmena PSP		Vypracovanie RP, prepracovanie PSP prípojok na nový skutočný stav, aktualizácia rozpočtu + VV a vypracovanie tabuliek na ŠFRB. RP je vypracovaný.
40	PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko		60 800	schválené na MsZ 03.04.2024	44 400 RP Stonehenge, 6 180 Zmena PSP	Z: Stonehenge 44 400 - RP, D.č.1 6 180 - zmena PSP		Vypracovanie RP, prepracovanie PSP prípojok na nový skutočný stav, aktualizácia rozpočtu + VV a vypracovanie tabuliek na ŠFRB. RP je vypracovaný.
SPOLU za akcie PLAVISKO :		128 000			106 248			
Akcie BANIČNÉ								
41	PD Inžinierske siete IBV Gejdák	6 000			Sl.tel. 30, 600 znalec posudok 22 kv linka, 27 Orange, 96 SPP	O: 600 € znalecký posudok na 22 kv linku, 2 500 At. GAM preprac. dažď. kanal.	ÚR vydané pod č. OcÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023	v riešení
SPOLU za akcie BANIČNÉ :		6 000			753,00			
Akcie ROVEŇ								
42	PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A"		1 000					
43	PD Nový chodník ul. Tatranská cesta	2 500				Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP	ÚR vydané č. OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024	Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o.
SPOLU za akcie ROVEŇ :		3 500			0,00			
SPOLU :		3 997 489,53			478 220,69			

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie

 - Akcie v realizácii