

| Por. č. | Názov akcie :  | Schválené na rok 2024 | Upravené v roku 2024 | Dôvod úpravy   | Čerpanie k 31.12.2024   | Zmluva/ Objednávka, zhotoviteľ, práce naviac, úspora  | Stav územného konania  | Stav stavebného konania                 | Poznámka, stav a popis akcie   |
|---------|--|-----------------------|----------------------|--|---|---|--|---|--|
|         | <b>Akcie MESTO</b>   |                       |                      |  |   |   |  |   |  |
| 1       | PD cyklotrasy v zastavanom území mesta – časť KU - ŽS                                  | 4 500                 |                      |  | 59,16 TS, 36 SPP, 27 Orange   | Zuzkin s.r.o.objednávka na DUR, PSP a RP  | ÚR vydané OSS-105-5/2018-ŠO, 17.12.2018, chyba nové ÚR pre zmenu trasovania cyklochodníka cez most na DK |   | V roku 2023 projektantovi Zuzkinovi bolo zaplatené za DUR - nová časť: most, PSP aj RP. Finančné prostriedky 4 500 Eur budú použité pre vyjadrenia k PD.   |
| 2       | PD Park železničná stanica   | 800                   | 6 650                | 4 900 presun z č. 25-Cesta na Víkolíneč, 450 + 500 presun z Kalvárie | 59,16 TS, 30 Sl.tel., 180 TI, 36 SPP, 27 Orange, 910 ZAIRA dendrol.posudok 5 360 Bálek arch. s.r.o. | O: 4 860 Bálek arch., 910 ZAIRA dendrolog. posudok, 500 Rozpoče Bálek arch.   | OSS-134-2/2021-ŠO  | OCÚ-144-3/2024-ŠO                       | PD vypracovaná, SP vydané, možno realizovať. Presunúť na oddelenie grantov, aby získali finančné prostriedky.  |
| 3       | PD Promenádna trasa Hrabovo, Čutkovo, Klačno   | 14 000                |                      |  | 250 znalec. posud.- GUNIŠ   |   | Čaká sa na súhlasy vlastníkov súkromných parciel   |   | DUR vypracovaná + vypracovaný GP (Mičuda) z dôvodu neznámych vlastníkov (sú 2 GP, zvlášť na mestské (lesné) pozemky a zvlášť na neznámych vlastníkov. Je potrebné získanie súhlasov pre ÚR a keď budú súhlasy zapíše sa GP do katastra a budeme pokračovať so získaním vyjadrení pre ÚR. Finančné 14 000 Eur sa použijú na vypracovanie PSP. <b>Vedenie mesta zatiaľ túto akciu pozastavilo pre vysoké poplatky za vyňatie pozemkov z lesného fondu.</b> |
| 4       | PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku - PD interiéru s vizualizáciami |                       | 17 219,75            | Pridané 04/2024  | 17 219,75 A2M ateliér, Ing.arch. Medvecká   | ZoD 05/2024 A2M ateliér Ing. arch. Medvecká 17219,75  |  |   | Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie interiéru s vizualizáciami. Zrealizované a odovzdané.  |
| 5       | PD Rekonštrukcia ZŠ na denný stacionár - ul. Š Naháľku                                 | 3 000                 |                      |  | Tech.inš. 216, 30 Sl.tel., 59,16 TS, 96 SPP   |   | Bez ÚR - ide o rekonštrukciu   | OMRa SP-1927-3-2024-VM                  | PD zrealizovaná a odovzdaná. SP vydané.  |
| 6       | PD Miniokružná križovatka - ul. Riadok a ul. Zarevúca                                  | 13 000                |                      |  | 59,16 TS, 27 Orange   | Z: 09/2023 Vyparina, Qvinz s.r.o. 12 000 € za PSP v podrob. RP  | v riešení  |   | DUR Vypracovaná a Vyparinovy vyplatená. PSP sa bude vypracovávať po vydaní ÚR. Suma 13 000 Eur zahŕňa vypracovanie PSP v podrobnostiach RP + vyjadrovačky k DUR aj PSP.  |
| 7       | PD Okružná križovatka - Klačno, Čutkovská a Čremošná                                   | 2 000                 | 0                    | 2000 presun na č.13- 22 kV Dielec                                    |   |   |  | Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023 | Projekt vypracovaný, odovzdaný, vyplatený. Ohlásenie drobnej stavby vydané 12/2023.  |
| 8       | PD Revitalizácia parku pri Legerského vily   |                       | 15 000               | schválené na MsZ 03.04.2024  | 9 972 A3UM Ing. Gromnica  | ZoD: 9 972 A3UM Ing. Gromnica   |  |   | PD na revitalizáciu parku pri legerského vily.   |
| 9       | PD Rekonštrukcia Legerského vily - Nám. A. Hlinku 2                                    | 5 000                 | 25 000               | plus 20 000 schválené na MsZ 07.02.2024                              | Sl.tel. 30, 216,36 SPP, 12 600 Kalmar, rmk architekti s.r.o.  | Z: 08/2023 v sume 19 940 Eur Kalmár, rmk architekti s.r.o pre PSP v RP a následne dodatok k Z: 12/2023 v sume 6580 Eur pre DUR. |  |   | DUR vypracovaná a odovzdaná a vyplatené v r. 2023. Referát investícií získal pre projektanta vyjadrenia k DUR. Projektant spracováva PSP v podrobnostiach RP.  |
| 10      | PD Komunikácie a chodníky pre IBV Gejdák   | 15 600                |                      |  | 14 820 Omegalfa s.r.o.  | Z: 12/2023 Omegalfa s.r.o. v sume 14 820 € za RP  | ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete                                 |   | RP je vypracovaný a odovzdaný.   |
| 11      | PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Gejdák                                       | 8 000                 |                      |  | 7 440 EUB s.r.o.  | ZoD: EUB, s.r.o. L. Mikuláš 7 440 €   | ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023 na inžinierske siete                                 | SP na VN preložku OCÚ-00247-3/2024-ŠO   | RP je vypracovaný. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č.41. SP na preložku 22 kV linky je vydané   |
| 12      | PD Komunikácie a chodníky pre IBV Dielec   | 24 000                |                      |  | 24 000 QVINZ s.r.o.   | Z:Qvinz s.r.o., Vyparina v sume 24 000 € za RP  | Územný plán zóny   |   | RP sa spracováva. Suma určená na RP. K RP sa nebudú robiť vyjadrenia. SP bude riešené ako celok podľa ÚR vid'. akcia por. č. 37.   |
| 13      | PD Preložka vzdušného 22 kV vedenia - IBV Dielec                                       | 10 000                | 12 000               | 2000 presun z č.7 okruž. križ.                                       | 9 600 EUB, s.r.o., 1 527 GP EUB s.r.o.  | Z: EUB, s.r.o., L. Mikuláš, suma 9 600 €, 1 572 GP-EUB,s.r.o.   | Územný plán zóny   | č.SP: OMRa SP-1512-3679/2024-VM         | RP vypracovaný a SP na preložku 22 kV linky je vydané. Projektant zaregistruje RP v GISE SSD a následne bude podpísaný dodatok k ZoD s SSD, aby sa mohla preložka realizovať.  |
| 14      | PD Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Ružomberok                              | 19 000                |                      |  | 15 732 MNPSA s.r.o.   | ZoD: 15 732 MNPA, s.r.o. Veľké Úľany  |  |   | Na požiadavku oddelenia grantov. PD na výmenu kotlov, telies UK, osvetlenia a zateplenie objektu + fotovoltika na streche.   |
| 15      | Rekonštrukcia verejného osvetlenia   |                       | 700 000              | schválené na MsZ 07.02.2024  |   |   |  |   | Prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia - výmena svetelných zdrojov. Táto rekonštrukcia bude financovaná z dlhodobého úveru z envirofondu. (Podrobnejšie informácie podá R. Makovický.)  |

|                                     |  |                    |                     |   |   |   |  |   |   |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|---|---|---|--|---|---|
| 16                                  | PD stavebné úpravy a prístavba mestskej plávárne   |                    | 70 000              | schválené na MsZ 07.02.2024 a 20 000 pridané 03.04.2024                         | 69 960 Fischer&partners   | ZoD: FISCHER&PARTNERS 69 960 €, podpis ZoD 29.05.2024   |  |   | RP je Vypracovaný   |
| 17                                  | Inžinierske siete IBV Dielec<br>Inžinierske siete IBV Dielec-(P1589-Ružomberok-preložka VN linky č.243-IBV Dielec) | 2 219 000<br>4 000 |                     | schválené na MsZ 06.11.2024<br>3100 presun z č.25, 900 presun z č.36            | 4000 finančná zábezpeka   | 281 737,19 D.č.1 k ZoD preložka VN linky + 5900 stav. dozor EUB s.r.o. + 6000 poplatky za vecné bremená |  |   | Realizácia ciest a chodníkov do makadamu + preložky 22 kV liniek. Tu treba min. 281 738 na preložky 22 kV liniek + 6000 € na stavebný dozor k preložkám a 5 000 na poplatky za vecné bremená pri preložkách na súkromné pozemky (na toto je podpísaná ZoD a dodatok č.1 s SSD). Ďalej sú tu financie na dažďovú kanalizáciu a príspevok na materiál vodovodu a splaškovej kanalizácie pre VSR, a.s.. Finančné prostriedky sú z dlhodobého bank. úveru zo SLSP.<br>4 000 € je finančná zábezpeka pre SSD v zmysle D.č.1 k ZoD s SSD (UNRADENÉ) |
| 18                                  | PD Uzamykateľné stojiská nádob na odpad  |                    | 8 000               | schválené na MsZ 06.11.2024   |   |   |  |   |   |
| 19                                  | PD Modernizácia pešieho a cyklistického mosta Ružomberok - Likávka   |                    | 30 000              | schválené na MsZ 26.06.2024   |   |   |  |   | IČ pre SP. Vypracovanie RP a geologický prieskum pre zakladanie mosta.  |
| 20                                  | Zosilnenie povrchu telesa cesty  |                    | 251 348             |   | 139 995,49 1.Fa - 3.Fa Riline s.r.o., 111 348 4.Fa - 9.Fa Riline s.r.o.   | ZoD: 140 000 Riline s.r.o., druhá ZoD 111 348 Riline s.r.o.   |  |   | Oprava poškodených povrchov ciest.  |
| 21                                  | Cyklochodník Ružomberok priemyselný obvod pri Zápalkárni - železničná a autobusová stanica                         |                    | 616 440             | schválené na MsZ 07.02.2024   |   |   |  |   | Tento cyklochodník bude realizovaný z "Kapitálového transféru z plánu obnovy a odolnosti" (POO). Čakáme na finančné prostriedky.  |
| 22                                  | PD Mariánske námestie  |                    | 15 156              | 450 schválené na MsZ 07.02.2024, 11976 pridané 04/2024, 2 730 presun z Kalvárie | 412 RGK s.r.o. GP, 10776 € 1.Fa Bálek arch. s.r.o., 45 Sl. Tel., 36 SPP, 59,16 TS, 27 orange, 840 Bálek za SO 02 Rek. Cesty, 360 Bálek za SO 01 | O: 412 € RGK, s.r.o. - GP, 11976 Bálek architekti s.r.o.- prepracovanie PD                              |  |   | Vypracovanie GP, ktorý je potrebný pre uzatvorenie zľuvy s vlastníkom pozemkov a vypracovanie novej PD, podľa nových požiadaviek UHA, ale hlavne KPU.   |
| 23                                  | Stavebné úpravy a prístavba mestskej plávárne  |                    | 4 404 731           | schválené na MsZ 06.11.2024   |   |   |  |   | Realizácia diela -stavebných úprav a prístavby plávárne   |
| 24                                  | Sanácia zosunu časti miestnej komunikácie u. SNP - Biely Potok (mimoriadna situácia)                               |                    | 50 000              |   | 46 073,53 RILINE s.r.o.   | Z: 46 073,53 RILINE s.r.o.  |  |   | Zrealizované.   |
| <b>SPOLU za akcie MESTO :</b>       |  |                    | <b>8 545 644,75</b> |   |   | <b>504 655,09</b>   |  |   |   |
| <b>Akcie BIELY POTOK</b>            |  |                    |                     |   |   |   |  |   |   |
| 25                                  | PD Rekonštrukcia cesty na Vlkolínece   |                    | 8 000               | 4 900 presun na č.2 Park ŽS, 3100 presun nafin. Zábezpeku SSD                   |   |   | nebude                                   | nebude  | PD je vypracovaná a dodaná.   |
| 26                                  | PD urbanizácia Trlenská dolina – Vlkolínece  |                    | 4 800               |   |   | Z: O. na DUR 11/2016 Zuzkin s.r.o.  | ÚR právoplatné od 08.08.2022 pre SO 07.  | Zatiaľ neriešené pre vysporiadávanie pozemkov | Projekt obsahuje parkoviská + infocentrum. ÚR je právoplatné, ale len na parkoviská bez infocentra. Je podaná žiadosť na právne na vysporiadanie pozemkov. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP, ktorý bude potrebné objednať.  |
| 27                                  | PD Verejná kanalizácia na ul. Do uhlika - Biely Potok  |                    | 500                 |   | TS 59,16, Sl.tel. 30, SPP 36  | úspora 374,84   | OMRaSP-97-3/2024-VM právoplatná zmena ÚR | SP si bude riešiť VSR, a.s., cez orgán ŠVS    | DUR je vypracovaná a zmena ÚR je vydaná.  |
| 28                                  | PD Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Biely Potok   |                    | 1 000               |   | 36 SPP, 59,16 TS, 30 Sl. Tel., 27 Orange, 216 TL  |   | nebude                                   | OMRaSP-2024-/265-3-VM                         | PD Vypracovaná a SP vydané.   |
| 29                                  | PD Verejných WC Vlkolínece   |                    | 10 000              | schválené na MsZ 25.09.2024   | 6 990 A3UM Ing. Gromnica  | O: 6 990 A3UM Ing. Gromnica   |  |   | Vypracovanie PD na výstavbu verejných WC v obci Vlkolínece.   |
| 30                                  | PD ČOV Vlkolínece - riešenie havarijného stavu   |                    | 6 000               | schválené na MsZ 26.06.2024   | 4 980 TSB Project, s.r.o.   | O: 4 980 TSB Project, s.r.o.  |  |   | Vypracovanie dvojstupňovej PD. DÚR-ka + PSP v podrobnostiach RP s VV a rozpočtom  |
| 31                                  | PD Rekonštrukcia domu smútku Biely Potok   |                    | 4 000               |   | 440 za GP TTGeodet. práce   | O: 440 TT Geodet. Práce, Geom.plán,   | nebude                                   | v riešení                                     | PD vypracovaná, odovzdaná. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP.   |
| <b>SPOLU za akcie BIELY POTOK :</b> |  |                    | <b>26 300</b>       |   |   | <b>12 903,32</b>  |  |   |   |
| <b>Akcie ČERNOVÁ</b>                |  |                    |                     |   |   |   |  |   |   |
| 32                                  | PD Inžinierske siete IBV Hríby   | 2 200              | 70 000              | Schválené na MsZ 6.11.2024  |   |   | Územný plán zóny                         |   | Čakáme na pozemkové úpravy na okresnom úrade- pozemkový odbor. Potom sa bude vypracovávať PD pre stavebné povolenie.  |

|                                   |   |                 |          |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------|--|---|--|--|--|
| 33                                | Revitalizácia oddychový park Černová - II. etapa                          |                 | 141 000  | schválené na MsZ 03.04.2024 a presun 7000 z Kalvárie   | 58,8 VS, 33,54 SPP, 168 SSD, 636,21 Mlynárik- rozhlas, 44930,64 1.FA ŠP STAV, 43755,63 2.FA ŠP STAV   | Z: 138 421,39 ŠP STAV RK s.r.o., O: 636,21 Preložka rozhlasu - Mlynárik  |  | Realizácia II. etapy oddychového parku v Černovej.   |
| 34                                | PD Rekonštrukcia jedálne a kuchyne - ZŠ A. Hlinku Černová                 | 4 000           |          |  | 30 Sl. Tel, 27 Orange   | O: 12/2023 Ateliér XO, s.r.o.- Záhorec v sume 3900 € na DUR  | OMRaSP-2024/00413-3-VM                     | DUR dodaná, prebiehla IČ pre vydanie ÚR. ÚR je vydané. Po vydaní UR bude potrebné vypracovať a objednať PSP.   |
| 35                                | PD Zastrešenie multifunkčného ihriska v Ružomberku v Čutkovskej doline    | 23 000          |          |  |   | Z: 05/2023 Urban projekt s.r.o. v sume 3120 € za DUR + 20640 € za PSP v RP + O: v sume 1980 € za inž. činnosť + O: v sume 3300 € za geolog. prieskum. A3UM Ing. Gromnica PSP+RP 22 972 € - navé VO v 12/2024 | OMRa SP-49-4-2023_VM                       | ÚR vydané. ZoD z URBAN projekcia s.r.o. na žiadosť zhotoviteľa zrušená. Treba zrealizovať nové VO na dodávateľa PSP v podrobnostiach RP. <b>Prebehlo nové VO na dodávateľa PD - A3UM Ing. Gromnica za sumu 22 972 €.</b>   |
| <b>SPOLU za akcie ČERNOVÁ :</b>   |   | <b>238 000</b>  |          |  | <b>89 461,82</b>  |  |  |  |
| <b>Akcie HRBOLTOVÁ</b>            |   |                 |          |  |   |  |  |  |
| <b>SPOLU za akcie HRBOLTOVÁ :</b> |   | <b>0</b>        |          |  |   |  |  |  |
| <b>Akcie RYBÁRPOLE</b>            |   |                 |          |  |   |  |  |  |
| 36                                | PD Rozšírenie verejnej kanalizácie na ul. Horská                          | 1 000           | 100      | 900 presun na Zabezpečku pre SSD   | 21 Orange   | č.ÚR: OcÚ-1666-3/2024-ŠO   | SP si bude riešiť VSR, a.s. cez orgán ŠVS. | DUR vypracovaná. ÚR Vydané.  |
| <b>SPOLU za akcie RYBÁRPOLE :</b> |   | <b>100</b>      |          |  | <b>21,00</b>  |  |  |  |
| <b>Akcie KLAČNO</b>               |   |                 |          |  |   |  |  |  |
| <b>SPOLU za akcie KLAČNO :</b>    |   | <b>0</b>        |          |  |   |  |  |  |
| <b>Akcie POLÍK</b>                |   |                 |          |  |   |  |  |  |
| <b>SPOLU za akcie POLÍK :</b>     |   | <b>0</b>        |          |  |   |  |  |  |
| <b>Akcie CENTRUM</b>              |   |                 |          |  |   |  |  |  |
| 37                                | PD Revitalizácia parku na Madačovej ulici pred Okom                       | 7 000           | 8 025,78 |  | 27 Orange, 59,16 TS, 30 Sl.tel., 96 SPP, 36 SPP, 144 TI, 45 Sl.tel., 27 Oranr, 6000 Fischer, 588 Dendrol. Prieskum  | Z: 6/2023, Fischer&Partners s.r.o. 6 000 € za PSP v podrob. RP   | OMRaSP-2024/0032-3-VM                      | DUR, odovzdaná, vyplatená, ÚR vydané. PSP v podrobnostiach RP vypracovaný a dodaný. Prebieha IČ pre vydanie SP. K výrubu vyznačených drevín boli sťažnosti od občanov. PSP bude potrebné prepracovať, aby bol zachovaný max. počet jestvujúcich drevín.  |
| <b>SPOLU za akcie CENTRUM :</b>   |   | <b>8 025,78</b> |          |  | <b>7 052,16</b>   |  |  |  |
| <b>Akcie SATELITY</b>             |   |                 |          |  |   |  |  |  |
| 38                                | Revitalizácia územie Kalvárie (2.etapa)                                   | 249 800         | 239 120  | 7 000 presun na č.32 Park Černová, 500 + 450 presun na č.2 park ZŠ, 2730 presun na Marián.nám. | 58,8 VS, 62,4 Sl.tel., 114 SSD, 25434,23 1.Fa Riline, 168 Energetel, 149,95 Orange, 41 251,38 2.Fa Riline, 29299,23 3.Fa Riline, 81 330,02 4.Fa Riline, 1 320 za GP | Z: 09/2023 Riline, s.r.o v sume 177 314 €, D.č.1 12/2023 zmena termínu do 30.06.2024, O: 1 320 GP geodezia Žilina  | OSS-37-3/2020-ŠO OTS-1193-3/2020-PM        | Financovanie diela: 179 800 finančné prostriedky mesta + 70 000 financie z MONDI SCP a.s. na realizáciu II. etapy. (Chodník ku kaplnkám + kábel na osvetlenie kaplniek) <b>Akcia je zrealizovaná.</b>  |
| 39                                | PD Revitalizácia územia Kalvárie - III. Etapa                             |                 | 5 000    | schválené na MsZ 07.02.2024  |   |  |  | Vypracovanie štúdie na začlenenie prvých štyroch kaplniek do celkovej Kalvárie. <b>UHA poslal žiadosť o vyjadrenie na KPU.</b> PD sa bude spracovávať až po zaslaní vyjadrenia z KPU.  |
| 40                                | PD Inžinierske siete IBV Dielec   | 2 000           |          |  | Sl.tel. 30, 27 Orange, 216 TI   |  | Územný plán zóny                           | Stavebné povolenie je vydané   |
| 41                                | PD Zmena dopravného značenia a prechody pre chodcov na ul. Obvodová cesta | 5 330           |          |  | 600 QVINZ s.r.o.  | O: QVINZ, s.r.o. 600   |  | Posledná štúdia spripomenovaná stavebnou komisiou a ÚHA. Po rokovani s občanmi ulice Obvodová cesta, bolo rozhodnuté, že sa naprojektujú dva nové prechody pre chodcov s ostrovkami v strede cesty a hrubé čiaru na bokoch cesty, ktoré vyčlenia koridor vozovky pre automobily. <b>RP je vypracovaný a dodaný</b> |
| <b>SPOLU za akcie SATELITY :</b>  |   | <b>251 450</b>  |          |  | <b>180 061,43</b>   |  |  |  |

| Akcie PLAVISKO                   |  |  |                     |                             |   |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|
| 42                               | PD Nájomný bytový dom č. 2 ul. Plavisko                                  |  | 67 200              | schválené na MsZ 03.04.2024 | 36 SPP, 30 SI. Tel., 49422 RP Stonehenge, 6 180 Zmena PSP   | Z: Stonehenge 49 422 - RP, D.č.1 6 180 - zmena PSP   | Vypracovanie RP, prepracovanie PSP prípojok na nový skutočný stav, aktualizácia rozpočtu + VV a vypracovanie tabuliek na ŠFRB. <b>RP je vypracovaný.</b> |  |
| 43                               | PD Nájomný bytový dom č. 3 ul. Plavisko                                  |  | 60 800              | schválené na MsZ 03.04.2024 | 44 400 RP Stonehenge, 6 180 Zmena PSP, 18,5 preúčtovanie, 13,5 vyjadren. K siefam   | Z: Stonehenge 44 400 - RP, D.č.1 6 180 - zmena PSP   | Vypracovanie RP, prepracovanie PSP prípojok na nový skutočný stav, aktualizácia rozpočtu + VV a vypracovanie tabuliek na ŠFRB. <b>RP je vypracovaný.</b> |  |
| <b>SPOLU za akcie PLAVISKO :</b> |  |  | <b>128 000</b>      |                             |   | <b>106 275</b>   |  |  |
| Akcie BANIČNÉ                    |  |  |                     |                             |   |  |  |  |
| 44                               | PD Inžinierske siete IBV Gejdák  |  | 6 000               |                             | Sl.tel. 30, 600 znalec posudok 22 kV linka, 27 Orange, 96 SPP, 240 zakreslenie Genofondu, 45 SI. Tel., 144 TI, 27 Orange, 840 Hydrogeol.prieskum, 2 500 GAM preprac. dažďov. kanal., 300 Ing. Horvátová-zmena PSP | O: 600 € znalecký posudok na 22 kV linku, 2 500 At. GAM preprac. dažď. kanal., 840 Hdrosan - hydrogeol. Prieskum, O: 300 Ing Horvátová-zmena PSP | ÚR vydané pod č. OCÚ-020-2/2023-TA1-1ŠO, 02.05.2023<br>v riešení   | DUR doručená 12/2022, v 02/2023 objednávka u Mičudu na rozparcelovanie pozemkov. 10/2023 doručený PSP. Financie na vyjadrovačky pre vydanie SP. + Prepracovanie PD Dažďovej kanalizácie.                                 |
| <b>SPOLU za akcie BANIČNÉ :</b>  |  |  | <b>6 000</b>        |                             |   | <b>4 849,00</b>  |  |  |
| Akcie ROVEŇ                      |  |  |                     |                             |   |  |  |  |
| 45                               | PD Stavebné úpravy MŠ ul. Zadráhou, Ružomberok - hospodársky pavilón "A" |  | 1 000               |                             |   |  |  |  |
| 46                               | PD Nový chodník ul. Tatranská cesta                                      |  | 2 500               |                             |   | Z: 09/2021, Ing. Otto s.r.o. 1800 € PSP v podrob. RP   | ÚR vydané Č: OcÚ-165-3/2023-AV právoplatné 17.02.2024  | Po právoplatnosti ÚR prebieha proces vysporiadania pozemkov na právnom oddelení. Po vysporiadaní pozemkov bude spracovaný PSP na úrovni RP a prebehne proces pre vydanie SP. ZoD na PSP je podpísaná - Ing. Otto, s.r.o. |
| <b>SPOLU za akcie ROVEŇ :</b>    |  |  | <b>3 500</b>        |                             |   | <b>0,00</b>  |  |  |
| <b>SPOLU :</b>                   |  |  | <b>9 207 020,53</b> |                             |   | <b>905 278,32</b>  |  |  |

Vypracoval: Milan Ondrejka

- Zrealizované akcie
- Akcie v realizácii